

## 平成25年度 公共事業再評価調書

## 1. 再評価調書

(区分) 国補・県单

## 2. 再評価調書

### (4) 評価項目【事業の進捗状況及び見込み】

#### ①計画変更等の概要

なし

#### ②実施済みの事業内容

	現計画 平成25年度迄	実施 平成25年度迄
工事内容	放水路：一式 施工延長：625m 掘削：625m 護岸：850m 道路橋：2橋 用地補償：一式 測量設計：一式	放水路：一式 施工延長：425m 掘削：425m 護岸：850m 道路橋：2橋 用地補償：一式 測量設計：一式
事業費	1,286百万円	1,251百万円

#### ③進捗率

	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度
計画	4%	19%	39%	44%	55%	62%
実績	2%	4%	6%	9%	11%	31%

	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	*H25年度	H26年度
計画	69%	74%	80%	86%	92%	100%
実績	56%	69%	72%	82%	89%	

	算出方法
計画	計画事業費/総事業費×100
実績	実施事業費/総事業費×100

\*再評価年度

H25は実績見込み

#### ④事業の進捗が順調でない理由

事業当初は用地取得に時間を要し、進捗に遅れが生じていたが、その後、地域の協力によりH20年度より集中的に工事を推進した結果、現在ではほぼ計画どおりの進捗となっている。

#### ⑤今後の事業執行上の問題点

用地取得が完了したため、事業執行上の問題点はない。

#### ⑥今後の事業の進捗の見込み

予定どおり平成26年度完了の見込みである。

#### ⑦事業計画の変更の見込み・可能性

なし

#### (5) 評価項目【環境への配慮】

河床に起伏をつけたり、魚類の移動経路を確保するなど、動植物の生息・生育・繁殖環境に配慮した計画としている。

#### (6) 評価項目【コスト縮減の可能性】

なし

#### (7) 評価項目【代替案立案の可能性】

なし


#### (8) 所管部の今後の方針

継続・見直し継続・その他( )

(理由)

浸水被害解消のため、今後も事業を継続する。

### 3. 添付資料シート(1)



## 添付資料シート（2）

### ■現況等写真（改修前・改修後）

事業着手時（改修前）



写真① 新間門川橋より上流の様子

事業完了後（改修後）



事業着手時（改修前）



写真② 新大堀川橋より下流の様子

事業完了後（改修後）



### 添付資料シート（3）

#### ■現況等写真

写真③ 新設放水路の様子（改修後）



写真④ 改修区間上流端より下流の様子（改修前）



#### ■平成23年9月21日 台風15号 出水状況写真

写真⑤ 国道358号橋（平和通り）より下流方向 21日15時40分頃



写真⑥ 国道140号 冠水状況 21日15時40分頃



添付資料シート（4）

■航空写真

省 略