

## 令和2年度 公共事業再評価調書

## 1. 事業説明シート

(区分) 國補・県单

## 2.評価シート

### (4) 評価項目【事業の進捗状況及び見込み】

#### ①これまでの計画変更等の概要

事業着手後の詳細な現地調査において、バイパス区間中間部の法面工を計画した地山上部の斜面に不安定な転石群が確認されたこと等により、計画ルートの再検討が必要となり、この検討に不測の時間を要した。さらに、これに伴うルート変更により、新たなトンネル及び長大橋梁の施工が必要となり、事業費が増大するとともに、事業の完成見込みが令和2年度へと延びることとなった。

(平成24年度変更内容)

完成年度 平成29年度 → 令和2年度  
事業費 8,000百万円 → 9,730百万円

#### ②進捗率

別表のとおり。

#### ③事業進捗が順調でない理由

灯第1トンネル工事に着手したところ、想定以上の脆弱な地質や大量の湧水の発生が確認され、軟弱地盤に対する掘削補助工の施工や大量湧水に伴う対策工の施工に不測の時間を要した。

#### ④今後の事業執行上の問題点

現在掘削中の灯第2トンネル工事において、地質変化に伴う覆工パターンを的確に判断し、不測の湧水に注意を図りながら、工程管理・安全管理に十分留意する必要がある。

#### ⑤変更計画の進捗予定(期間)

既に着手したトンネル工、橋梁工や法面工、道路改良工について進め、まずは段階的にバイパス区間において令和4年度の供用を図り、全区間において令和7年度完成を目指す。

### ○別表-進捗率(事業費ベース)

算出方法：【上段】現計画の計画事業費／総事業費×100 【中段】現計画の実績事業費／総事業費×100 【下段】変更計画の計画事業費／総事業費×100

単位：%

年度	*H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	*R2	R3	R4	R5	R6	R7
現	計画	—	1.5	3.8	7.5	15.5	28.9	44.3	60.7	77.1	89.6	100				
	実績	—	1.5	3.8	7.5	15.5	26.9	40.7	57.6	66.7	77.1	87.5				
	変更計画										70.1	76.6	87.9	92.0	96.1	100

\*事業着手年度又は評価年度

### ⑥変更計画の変更内容(事業費)

変更工種等	事業費増減	変更理由
トンネル工	1,527 百万円 増	脆弱な地質に対する掘削補助工及び大量の湧水への対策工のため
道路改良工	887 百万円 増	掘削土の土質試験の結果、盛土材として流用するために土質改良が必要となつたため。 また、これに伴い現場内における掘削土の直接流用が困難となり、現場外への仮置運搬・再搬入が必要となつたため。
合 計	2,414 百万円 増	

### (5) 評価項目【環境負荷等への配慮】

大規模な自然環境の改変がないようトンネル構造型式とし、切土等を必要最低限に抑えるなど環境への負荷をできるだけ抑えると共に、法面を緑化するなど自然景観に調和した計画である。

### (6) 評価項目【コスト縮減の可能性】

なし

### (7) 評価項目【代替案立案の可能性】


なし

### (8) 所管部の今後の方針 繼続・見直し継続・その他( )

(理由)

緊急輸送道路並びに観光拠点の周遊ルートを形成する重要な路線であり、最上流部の集落までの整備により一定の事業効果が期待されることから、事業期間を5年間延長するとともに事業費を増額し、令和7年度の完成を目指す。

### 3.添付資料シート（1）



### 3.添付資料シート（2）



① カーブ半径の不足 反対車線にはみ出す大型車



② カーブ半径の不足 反対車線にはみ出す大型車



③ 幅員の不足 すれ違い困難な状況



④ 幅員の不足 すれ違い困難な状況

### 3.添付資料シート（3）



⑤ 進捗状況(新中之倉橋付近)  
～中之倉集落とバイパス区間～



⑥ 進捗状況(バイパス区間中間部付近)  
～ヘアピンカーブの現道とバイパス区間～



⑦ 進捗状況(新灯橋～灯第2トンネル坑口付近)



⑧ 進捗状況(新灯橋付近)

#### 4.年度別事業費内訳表（変更計画の内容）

年度	変更事業費 (千円)	事業概要	進捗率 (%)
H22	○	現地踏査・関係機関協議・地元調整	0.0
H23	146,417	道路予備・詳細設計 橋梁予備・詳細設計 路線測量	1.2
H24	228,250	道路線形修正設計 構造物詳細設計 用地測量 用地補償	3.1
H25	359,198	トンネル詳細設計 構造物詳細設計 用地測量 用地補償	6.1
H26	781,221	工事用道路工 トンネル工(灯第1TN) 橋梁工 道路改良工 用地補償	12.5
H27	1,109,967	トンネル工(灯第1TN) 橋梁工 法面工 道路改良工	21.6
H28	1,339,000	トンネル工(灯第1TN) 橋梁工 法面工 道路改良工	32.6
H29	1,646,720	トンネル舗装工(灯第1TN) 橋梁工 法面工 道路改良工	46.2
H30	883,907	トンネル工(灯第2TN) 橋梁工 法面工 道路改良工	53.5
H31	1,011,405	トンネル工(灯第2TN) 橋梁工 法面工 道路改良工	61.8
R2	1,009,000	トンネル工(灯第2TN) 橋梁工 法面工 道路改良工	70.1
R3	784,850	トンネル工(灯第2TN) 橋梁工 法面工 道路改良工 用地補償	76.6
R4	1,375,480	用地補償 法面工 道路改良工	87.9
R5	499,470	用地補償 法面工 道路改良工	92.0
R6	499,470	用地補償 法面工 道路改良工	96.1
R7	469,330	道路改良工	100.0
合計	12,143,685		