令和7年度 公共事業再評価調書

。事業説明シート

(区分) (主) 北杜富士見線 地区名 道路事業 [緊急道路整備改築事業(国補)] 事業箇所 北杜市小淵沢町岩窪 事業名 事業主体 (松木坂工区) 当初計画 現計画 変更計画 ④特記事項(関連事業概要等) 計画期間 H30~R3 H30~R7 H30~R15 なし 総事業費 95 百万円 395 百万円 990 百万円

(1) 事業の概要

①事業目的及び効果

主要地方道北村富士見線は、北村市高根町清里と長野県諏訪郡富士見町を結ぶ全長約 26kmの主要地方道で、八ヶ岳南麓の観光道路や中央自動車道小淵沢ICへのアクセスと して機能する重要な路線である。また、大雪などの異常気象時に中央自動車道が通行止 めとなる際には、小淵沢ICが規制区間の起終点となることが多く、本事業区間が国道 20号へのアクセス道路となる。

しかしながら、当該区間は、カーブが連続し勾配も急なため走行性が悪い上に、幅員 も狭いことから大型車のすれ違いが困難な箇所が存在する。このことから、走行性や安 全性の確保を目的としてH30年度より一部区間において道路改良事業を実施してきて おり、残る区間の道路改良事業を引き続き計画するものである。

□主要目標 ○災害に強い道路の確保

:耐震未補強 危険度

損傷度等 : 橋梁対策区分C

緊急輸送道路の指定 : あり(第二次緊急輸送道路)

・自動車交通量: 1,607台/12h(H27センサス) <3,340/12h以上※

※評価基準値

□副次目標 ○生活圏中心都市・拠点施設へのアクセス向上

□副次効果 ○アクセス機能の維持(1箇所の通行止めで迂回に2倍以上の時間が必要)

②事業概要

道路改良 L=1.140m W=5.5 (7.0) m


③全体計画

		令和6年度まで	令和7年度 (評価実施年度)	令和8年度以降
現計画	工事内容	測量設計 用地補償 道路改良工事		
	事業費	500 百万円	0 百万円	
変更計画	工事内容	測量設計 用地補償 道路改良工事	用地補償	道路改良工事 舗装工事 道路台帳整備
	事業費	362 百万円	14 百万円	614 百万円

※現計画欄は計画値、変更計画欄は前年度までは実績値、当年度以降は計画値を記入。

⑤これまでの評価状況 なし

(2) 事業位置図等



県単

山梨県

2.評価シート(1)

(1)事業を巡る社会経済情勢等の変化

(今回の再評価で変更がある場合、変更事項を説明するために必要な内容)

①地域・住民の意向状況

変化なし

②産業・経済情勢

労務費・建設資材費の上昇

③国等の方針

変化なし

4)上位計画 • 関連事業計画等

- •「山梨県総合計画」(令和5年10月改訂)
- •「山梨県強靭化計画」(令和6年3月改定)
- 「山梨県社会資本整備重点計画(第四次)」(令和4年9月改定)

⑤自然環境条件等

変化なし

@その他

変化なし

(2) 評価時点の費用対効果分析

	項	月	着手時点(*1)	着手時点(*2)	変更計画時点
			自于四元(*1)	自于5元(*2)	
総事業費				300百万円	990 百万円
	I	期 R2~R6		H30~R15	
	評	価基準年		R1	R7
	費用			281百万円	972 百万円
		建設費		241百万円	883 百万円
終		維持管理費		40百万円	89 百万円
経 済		その他	不算出		0 百万円
効	便益			647百万円	2,225 百万円
率		走行時間短縮		616百万円	1,231 百万円
性		走行経費減少		21百万円	867 百万円
		交通事故減少		10百万円	41 百万円
		その他※			86 百万円
	B/C			2.3	2.3

費用便益分析マニュアルにより算出 採択基準値1.0以上 ※その他は、観光客増加便益

着手時点1 小規模な事業(事業費1億円未満)のため、不算出

(3) これまでの計画変更等の概要

- ・事前評価(事業費1億円未満)で事業化(平成30年度) 事業延長 L=700m
- 総事業費 0.95億円、計画期間 平成30年度~令和3年度
- ・事前評価(事業費1億円以上)で事業化(令和2年度) 事業延長 L=440m 総事業費3億円、計画期間令和2年度~令和6年度
- ・事業評価区間を合算(令和3年度) 渡河部の構造に係る関係機関協議に時間を要したため、 計画期間を1年延長

事業延長 L=1,140m

計画期間 平成30年度~令和7年度

評価シート(2) (4) 事業進捗状況及び見込み (5) 環境負荷等への配慮 ①進捗率 なし 別表のとおり。 R7年度進捗率(現計画) 100%→(実績) 75.2%→(変更計画) 37.9% ②進捗率実績が計画と相違している理由 地質調査結果や関係機関協議により、一級河川松木沢川の渡河部の道路計画 を再検討する必要が生じたため。 (6) コスト縮減の可能性 なし ③総事業費の変更内容 変更工種等 事業費増減 变更理由 渡河部の計画変更より、法面工や 渡河部 340 百万円 増 渓流保全工を実施することとした の構造変更 ため (7) 代替案立案の可能性 なし 地質調査の結果から路側構造物を 路側擁壁 150 百万円 増 大型ブロック積擁壁に変更したた の変更 合 計 490 百万円 増 ④事業期間の変更理由及び進捗予定 渡河部の構造決定に日数を要したことにより、工事進捗が遅れているため、 継続・見直し継続) その他((8) 所管部の今後の方針

工期を8年間延長する。未取得の用地については、地権者の事業への理解は得 られているため早期の取得に努め、令和15年度の完成を予定している。

⑤今後の事業執行における留意点

未契約用地の早期取得に努め、適切な工程管理のもと計画の通り事業を進捗 させる。

65.2 74.3

(理由)

47.0

56.1

本事業区間は、中央道小淵沢ICと国道20号を結ぶ唯一の道路であるが、縦断 勾配が急で、カーブが連続するなどの課題があり、早急に改善する必要であ

未契約地権者からの事業への理解は得られているため、事業費と工期を見直 し、令和15年度の完成を予定している。

83.4

915

98.5

100

〇別表-進捗率(事業費ベース)

算出方法: 【上段】現計画の計画事業費/総事業費×100 【中段】現計画の実績事業費/総事業費×100 【下段】変更計画の計画事業費/総事業費×100

年度 *H30 R1 R2 R3 R4 **R5** R6 *R7 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 52.0 98.0 20.0 46.0 74.0 94.0 100 計画 4.0 現 実績 15.8 20.2 20.4 41.2 42.8 46.2 72.4 75.2

37.9

*事業着手年度又は評価年度


*R7年度の実績は見込み

変更計画

単位:%

3.添付資料シート(1) 至 小淵沢IC 道路改良 L=1,140m W=5.5(7.0)m 平面図 至国道20号 100m <u>改良後</u> 標準横断図 CL 8750+α+β <u>改良前</u> 5. 80

3.添付資料シート(2)










3.添付資料シート(3)

変更内容①


渡河部の構造について、縦断勾配が改善し、走行性が向上する上流側を拡幅することとしたため、法面工や渓流保全工が新たに必要となり、工事費が増加した。

当初計画



改良後の縦断勾配が現況より急勾配となり、 走行性が低下

変更計画



4.年度別事業費内訳表(変更計画の内容)

年度	変更事業費	事業概要	進捗率
	(千円)		(%)
H30	78,783	道路詳細設計、地質調査、用地測量、道路改良工事	8.0%
R1	21,843	橋梁予備設計、道路詳細設計、用地測量	10.2%
R2	1,146	用地補償	10.3%
R3	103,732	用地補償、橋梁施工計画検討、道路改良工事	20.8%
R4	8,122	道路詳細設計	21.6%
R5	16,523	道路詳細設計	23.2%
R6	131,479	渓流保全工設計、用地測量、道路改良工事	36.5%
R7	14,000	用地補償	37.9%
R8	90,000	道路改良工事	47.0%
R9	90,000	道路改良工事	56.1%
R10	90,000	道路改良工事	65.2%
R11	90,000	道路改良工事	74.3%
R12	90,000	道路改良工事	83.4%
R13	80,000	道路改良工事	91.5%
R14	70,000	舗装工事	98.5%
R15	14,372	道路台帳整備	100%
合計	990,000		