社会資本総合整備計画 事後評価書 令和03年03月24日

	名称は一世が表現では、自然には、自然には、自然には、自然には、自然には、自然には、自然には、自然に												
									象の該当				
	付対象 山梨県												
計画の目	画の目標 下水道施設・設備の整備及び機能向上を行い、安心・安全、快適な社会を創出する。												
全体事	業費(百万円)	合計 (A + B + C + D)	830 A	830 B	0 C	0 D	0 効果促進事	i業費の割合 C / (A + B + C + D) 0 %					
				<u> </u>	<u> </u>		<u>'</u>						
				計)							
W C					<u> </u>		定量的指標の現況値及び目標値						
番号			定量的指標の定	義及び算定式			当初現況値	中間目標値	最終目標値				
							H27当初	H29末	H31末				
1	富士北麓流域における未普及対策における管渠施設類の整備率を0%(H30)から100%(H31)に増加。												
	富士北麓流域にお	ける未普及対策における管渠施設	類の整備率				0%	0%	100%				
	管きょ施設整備個	所数(箇所)/管きょ施設整備(1 か所)										
2	桂川流域における	管渠の整備率を89%(H27)から9	91% (H31) に増加。										
	桂川流域における管渠の整備率 89% 90% 91%												
	管渠について 整備完了延長(km) / 管渠全延長(47.9km)												
							T	T					
							l						
		備考等		個別施設計画を含む -	国土強靱化を含む -	定住自立圏を含む	- 連携中枢都市圏を含む -	流域水循環計画を含む -	地域再生計画を含む -				

基幹事業		事業	地域	交付	直接	T	T	T	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/	事業宝	施期	間(年度)	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業(大)	番号	種別	種別	1	間接		種別 1	種別 2	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名					1	
						 される効果			(3		70.3	1					71
		備考															
水道事業		下水道	一般	山梨県	直接	山梨県	管渠(新設	富士北麓流域幹線管きょ	流量計N=1箇所(汚水)	富士吉田市外				30		策定済
	A07-001		'				汚水)										
																1	
		A1-1-3 (重点)															
		下水道	一般	山梨県	直接	山梨県	管渠(新設	桂川幹線管きょ	管きょ敷設工事L=520m (汚水	大月市外	\top	\top	\top	800		策定済
	A07-002		'				汚水))							
										1,							
		A1-4-3 (重点)														
				П	\top	T	\top	$\overline{}$	T	T	小計	\top	\top	\top	830		\top
											13.41						
	+		$\overline{}$	Τ	\top	T	$\overline{}$	$\overline{}$		_	合計	\top	\neg		830	Τ	\top
			<u> </u>										Ш_		000		
			Т	Т		Т		т—			Т				Τ	Τ	
		<u> </u>	'										\perp			1	
		<u> </u>															
																	
			'	<u></u>		<u></u>										<u></u>	
															<u>.</u>		
		<u> </u>															
														·			
							\top										
						.1											
	'																

1 案件番号: 0000280221

	事後評価
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
山梨県独自に評価を実施	交付期間終了後
	公表の方法
	山梨県ホームページ内
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	桂川流域の幹線管渠の全延長47.9kmのうち、43.9kmの整備が完成し、下水道未普及地域の解消に向けて進捗した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)	
特記事項 (今後の方針等)	
引き続き、社会資本総合整備計画に基	づき、流域下水道の整備を推進する。

案件番号: 0000280221

目	目標値の達成状況									
来早	指標(略称)									
留写	目標値 /	実績値	目標値と実績値に差が出た要因							
1	最 終 目標値	100%	供用開始後の流量が、想定した流量を下回っていることから、流量が増えるまでの間整備を延期することとしたため。							
	最 終 実績値	0%								
2	最 終 目標値	91%	事業が順調に進捗したため、目標値を上回った。							
	最 終 実績値	92%								
		Г								

1