







①全景



②堰堤工（不透過型）（施工中）



③付替林道（施工済）



④付替林道（施工済）



⑤付替水路（施工中）



⑥山腹崩壊状況



⑦保全対象



年度別事業費内訳表（今回変更後の内容）

年度	見直し後事業費（千円）	事業概要	進捗率
H19	22,225	測量、設計	4.8%
H20	16,676	測量	8.5%
H21	2,397	測量	8.9%
H22	22,642	用地・補償、測量、設計	13.9%
H23	50,673	補償、設計、工事（堰堤工、付替林道工）	24.9%
H24	74,021	工事（堰堤工）	41.0%
H25	74,015	用地・補償、工事（堰堤工、付替林道工）	57.1%
H26	0		57.1%
H27	45,648	工事（堰堤工・付替水路工）	67.1%
H28	41,040	工事（付替水路工）	75.9%
H29	30,000	工事（付替水路工）	82.5%
H30	30,000	工事（堰堤工）	89.0%
H31	25,000	工事（堰堤工）	94.5%
H32	25,662	工事（堰堤工）	100.0%
合計	460,000		