

社会資本総合整備計画にかかる計画目標・最終評価結果

【参考様式】

計画名称	計画の目標	計画期間	指標	当初現況値		最終目標値		最終実績値		評価	備考 (目標値と実績値に差が出た要因等)
				基準年度		目標年度		評価年度			
山梨県における総合的な土砂災害対策の推進	近年の集中豪雨の増加等による土砂災害リスクの増大に対し、効果的かつ効率的な整備、既存施設の改築、防災に関する広報など総合的な対策を実施することにより、県民の安心安全の確保を図る。	H22 ~ 26	土砂災害危険箇所の砂防基礎調査の実施	6,272 箇所	22	6,906 箇所	26	7,089 箇所	26	達成	
			既設砂防施設の改築及び更新	0 戸	22	3,648 戸	26	3,213 戸	26	未達成	改築事業は計画どおり完了したが、社会情勢等により保全人家戸数が減少したため、実績値に差が出る結果となった。
			保全人家	17,152 戸	22	26,320 戸	26	26,336 戸	26	達成	
			災害時要援護者関連施設の保全	0,068 箇所	22	0,098 箇所	26	0,099 箇所	26	達成	
			避難場所の保全	0,147 箇所	22	0,186 箇所	26	0,186 箇所	26	達成	

この計画に関する問い合わせ先 [山梨県 県土整備部 砂防課](#)