

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和2年3月18日

計画の名称	4 計画的修繕により道路施設の長寿命化を推進する安心・安全を次世代に引き継ぐ道づくり (防災・安全)				重点配分対象の該当	-																			
計画の期間	平成24年度 ~ 平成28年度 (5年間)		交付対象	甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村																					
計画の目標	今後、老朽化が予想される道路ストック(橋梁・舗装等)を計画的に修繕し、信頼性の高い道路ネットワークを確保する。 また、従来の対処療法的な管理から予防保全的な管理を行うことで将来の維持管理コストの削減を図り、次世代へ道路ネットワークを引き継ぐ。																								
計画の成果目標(定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 橋梁長寿命化修繕計画に位置づけた橋梁(3551橋)のうち、本整備計画に位置づけた橋梁(506橋)を確実に修繕し、5年後にその整備率を100%とする。 安心な道路ネットワークを確保するため、本整備計画に位置づけた道路ストックにかかる施設台帳(管理台帳)を整備し、5年後にその整備率を100%とする。 次世代へ道路ネットワークを引き継ぐため、計画的な修繕を行い、将来の維持管理コストを164億円削減する。 																								
定量的指標の定義及び算定式				<table border="1"> <tr> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H24当初)</th> <th>中間目標値 (H26末)</th> <th>最終目標値 (H28末)</th> </tr> <tr> <td>計画的な橋梁の修繕を進め、その修繕率を指標とする。 (橋梁修繕率) = (修繕実施橋梁数) / (本整備計画に位置づけた橋梁数)</td> <td>0%</td> <td>50.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>計画的な舗装の修繕を進め、その修繕率を指標とする。 (道路ストック施設台帳整備率) = (事業実施期間で整備した道路ストック施設台帳) / (本整備計画に位置づけた道路ストック施設台帳)</td> <td>0%</td> <td>50.0%</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td>計画的な修繕を行うことにより、将来削減出来る維持管理コストを指標とする。(LCC比較による) (削減出来る維持管理コスト) = (対処療法的な修繕にかかる維持管理コスト) - (予防保全の修繕にかかる維持管理コスト)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>164億円</td> </tr> </table>			定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H26末)	最終目標値 (H28末)	計画的な橋梁の修繕を進め、その修繕率を指標とする。 (橋梁修繕率) = (修繕実施橋梁数) / (本整備計画に位置づけた橋梁数)	0%	50.0%	100.0%	計画的な舗装の修繕を進め、その修繕率を指標とする。 (道路ストック施設台帳整備率) = (事業実施期間で整備した道路ストック施設台帳) / (本整備計画に位置づけた道路ストック施設台帳)	0%	50.0%	100.0%	計画的な修繕を行うことにより、将来削減出来る維持管理コストを指標とする。(LCC比較による) (削減出来る維持管理コスト) = (対処療法的な修繕にかかる維持管理コスト) - (予防保全の修繕にかかる維持管理コスト)	-	-	164億円
定量的指標の現況値及び目標値			備考																						
当初現況値 (H24当初)	中間目標値 (H26末)	最終目標値 (H28末)																							
計画的な橋梁の修繕を進め、その修繕率を指標とする。 (橋梁修繕率) = (修繕実施橋梁数) / (本整備計画に位置づけた橋梁数)	0%	50.0%	100.0%																						
計画的な舗装の修繕を進め、その修繕率を指標とする。 (道路ストック施設台帳整備率) = (事業実施期間で整備した道路ストック施設台帳) / (本整備計画に位置づけた道路ストック施設台帳)	0%	50.0%	100.0%																						
計画的な修繕を行うことにより、将来削減出来る維持管理コストを指標とする。(LCC比較による) (削減出来る維持管理コスト) = (対処療法的な修繕にかかる維持管理コスト) - (予防保全の修繕にかかる維持管理コスト)	-	-	164億円																						
全体事業費	合計 (A+B+C)	6,764 百万円	A	6,096 百万円	B	0 百万円	C	668 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	9.9%															

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
山梨県において各交付団体における目標の達成状況やその要因の確認を行い事後評価を実施	交付期間終了後 公表の方法 ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																		
A1 道路事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況	備考
											H24	H25	H26	H27	H28			
4-A01-1	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村道	修繕	甲府市橋梁長寿命化修繕事業	橋梁修繕(相川二之橋外566橋)	甲府市					152	策定済		
4-A01-3	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村道	修繕	塔岩塚原線外舗装修繕事業	舗装修繕 L=5.00km	甲府市					145	策定中	継続	
4-A01-4	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村道	修繕	富竹下飯田線(常閑橋)耐震補強事業	耐震補強(常閑橋)、橋梁修繕	甲府市					27	策定済		
4-A01-5	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村道	修繕	下向山2326号線(金沢橋)耐震補強事業	耐震補強(金沢橋)、橋梁修繕	甲府市					8	策定済		
4-A01-6	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村道	修繕	大津極楽寺線(二川橋)耐震補強事業	耐震補強(二川橋)、橋梁修繕	甲府市					213	策定済		
4-A01-7	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村道	修繕	朝日学校前通り線外道路附属物修繕事業	道路附属物修繕	甲府市					10	-		
4-A01-8	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村道	修繕	善光寺蓬沢線外耐震補強事業	耐震補強、橋梁修繕	甲府市					37	策定済		
4-A01-9	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村道	計画・調査	点検計画に基づく定期点検(橋梁)	定期点検(相川二之橋外566橋)	甲府市					61	策定済		
4-A01-10	道路	一般	甲府市	直接	甲府市	市町村道	計画・調査	路面下空洞調査事業	路面下空洞調査	甲府市					3	-		
4-A02-1	道路	一般	富士吉田市	直接	富士吉田市	市町村道	修繕	富士吉田市橋梁長寿命化修繕事業	橋梁修繕(武蔵跨道橋外5橋)	富士吉田市					32	策定済		
4-A02-2	道路	一般	富士吉田市	直接	富士吉田市	市町村道	修繕	昭和通り線(昭和橋)耐震補強事業	耐震補強(昭和橋)、橋梁修繕	富士吉田市					16	策定済		
4-A02-3	道路	一般	富士吉田市	直接	富士吉田市	市町村道	修繕	新町小明見線(小明見橋)耐震補強事業	耐震補強(小明見橋)、橋梁修繕	富士吉田市					58	策定済		
4-A02-4	道路	一般	富士吉田市	直接	富士吉田市	市町村道	修繕	大明見下の水線(背戸山トンネル)修繕事業	トンネル(背戸山トンネル)修繕	富士吉田市					6	-		
4-A02-6	道路	一般	富士吉田市	直接	富士吉田市	市町村道	修繕	昭和大学通り線舗装修繕事業	舗装修繕 L=2.00km 調査設計	富士吉田市					16	策定中	継続	
4-A02-7	道路	一般	富士吉田市	直接	富士吉田市	市町村道	計画・調査	点検計画に基づく定期点検(橋梁)	定期点検(55橋)	富士吉田市					10	策定済		
4-A03-1	道路	一般	都留市	直接	都留市	市町村道	修繕	佐伯橋線(佐伯橋)耐震補強事業	耐震補強(佐伯橋)、橋梁修繕	都留市					257	策定済		
4-A03-2	道路	一般	都留市	直接	都留市	市町村道	修繕	大原線(大原橋)耐震耐荷補強事業	耐震耐荷補強(大原橋)、橋梁修繕	都留市					140	策定済		
4-A03-3	道路	一般	都留市	直接	都留市	市町村道	修繕	サンタウン玉川線(石運橋)耐荷補強工事	詳細設計(石運橋)	都留市					9	策定済	継続	
4-A03-8	道路	一般	都留市	直接	都留市	市町村道	修繕	側道古川渡東桂線外17路線舗装修繕事業	舗装修繕 L=8.5km	都留市					79	-	継続	
4-A03-9	道路	一般	都留市	直接	都留市	市町村道	計画・調査	都留市橋梁点検事業	定期点検(88橋)	都留市					21	策定済		
4-A04-2	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村道	修繕	1184号線(青山橋)耐震補強事業	耐震補強(青山橋)、橋梁修繕	山梨市					13	策定済		
4-A04-3	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村道	修繕	釜ノ原線(三之橋)耐震補強事業	耐震補強(三之橋)、橋梁修繕	山梨市					9	策定済		
4-A04-9	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村道	修繕	赤之浦線(赤岩橋)耐震補強事業	耐震補強(赤岩橋)、橋梁修繕	山梨市					27	策定済	継続	
4-A04-16	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村道	修繕	下栗原下石森線舗装修繕事業	舗装修繕 L=0.15km	山梨市					25	-		
4-A04-17	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村道	修繕	正徳寺紺屋3号線舗装修繕事業	舗装修繕 L=2.30km	山梨市					0.1	-		
4-A04-18	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村道	修繕	加納岩小学校前通り線舗装修繕事業	舗装修繕 L=0.70km	山梨市					35	-	継続	
4-A04-19	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村道	修繕	天科線舗装修繕事業	舗装修繕 L=0.08km	山梨市					5	-		

4-A04-22	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村道	修繕	鴨居寺東後屋敷線舗装修繕事業	舗装修繕 L=1.00km	山梨市								28	—	継続	
4-A04-30	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村道	修繕	下栗原下石森線（新重川橋）耐震補強事業	耐震補強（新重川橋）、橋梁修繕	山梨市									164	—	継続
4-A04-31	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村道	修繕	上神内川中央後屋敷線舗装修繕事業	舗装修繕 L=0.18km	山梨市									2	—	
4-A04-32	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村道	修繕	市役所前通り線（万力大橋）修繕事業	橋梁修繕（万力大橋）	山梨市									38	策定済	
4-A04-33	道路	一般	山梨市	直接	山梨市	市町村道	計画・調査	橋梁点検事業	橋梁点検調査	山梨市									36	策定済	
4-A05-2	道路	一般	大月市	直接	大月市	市町村道	修繕	総合グランド線外舗装修繕事業（七保町工区）	舗装修繕 L=1.38km	大月市									51	策定済	
4-A05-3	道路	一般	大月市	直接	大月市	市町村道	修繕	宮古橋線舗装修繕事業（七保町工区）	舗装修繕 L=0.36km	大月市									13	策定済	
4-A05-4	道路	一般	大月市	直接	大月市	市町村道	修繕	花咲線ほか舗装修繕事業（大月町工区ほか）	舗装修繕 L=0.50km	大月市									25	策定済	
4-A05-7	道路	一般	大月市	直接	大月市	市町村道	修繕	真木トンネル修繕事業	トンネル修繕 L=0.15km	大月市									17	—	
4-A05-8	道路	一般	大月市	直接	大月市	市町村道	修繕	奈良子1号線（芦沢橋）耐震補強事業	耐震補強（芦沢橋）、橋梁修繕	大月市									6	策定済	
4-A05-9	道路	一般	大月市	直接	大月市	市町村道	修繕	浅川落合線（落合橋）耐震補強事業	耐震補強（落合橋）、橋梁修繕	大月市									19	策定済	
4-A05-10	道路	一般	大月市	直接	大月市	市町村道	修繕	幡野線（田幡橋）耐震補強事業	耐震補強（田幡橋）、橋梁修繕	大月市									14	策定済	
4-A05-11	道路	一般	大月市	直接	大月市	市町村道	修繕	川津畑六ツ原線（川津畑橋）耐震補強事業	耐震補強（川津畑橋）、橋梁修繕	大月市									25	策定済	継続
4-A05-12	道路	一般	大月市	直接	大月市	市町村道	修繕	小姓六ツ原線（小姓橋）耐震補強事業	耐震補強（小姓橋）、橋梁修繕	大月市									20	策定済	
4-A05-13	道路	一般	大月市	直接	大月市	市町村道	修繕	大寺線（大寺橋）耐震補強事業	耐震補強（大寺橋）、橋梁修繕	大月市									45	策定済	
4-A05-14	道路	一般	大月市	直接	大月市	市町村道	修繕	奈良子向線（向橋）耐震補強事業	耐震補強（向橋）、橋梁修繕	大月市									12	策定済	継続
4-A05-15	道路	一般	大月市	直接	大月市	市町村道	修繕	川津畑六ツ原線（六ツ原橋）耐震補強事業	耐震補強（六ツ原橋）、橋梁修繕	大月市									28	策定済	継続
4-A05-16	道路	一般	大月市	直接	大月市	市町村道	計画・調査	橋梁定期点検事業	橋梁定期点検	大月市									41	策定済	
4-A06-1	道路	一般	韮崎市	直接	韮崎市	市町村道	修繕	韮崎市橋梁長寿命化修繕事業	橋梁修繕、耐震補強（上野跨線橋外12橋）	韮崎市									19	策定済	継続
4-A06-2	道路	一般	韮崎市	直接	韮崎市	市町村道	修繕	竜岡18号線（堀切橋）耐震・耐荷補強事業	耐震・耐荷補強、現況拡幅（堀切橋）	韮崎市									220	策定済	継続
4-A06-7	道路	一般	韮崎市	直接	韮崎市	市町村道	計画・調査	点検計画に基づく定期点検（橋梁）事業	橋梁定期点検 114橋	韮崎市									43	策定済	
4-A07-1	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	修繕	南アルプス市橋梁長寿命化修繕事業	橋梁修繕（滝坂橋外25橋）	南アルプス市									31	策定済	継続
4-A07-2	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	修繕	古屋敷沓沢線（金山沢橋）耐震補強事業	耐震補強（金山沢橋）	南アルプス市									5	策定済	
4-A07-3	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	修繕	落合本線（落合橋）耐震補強事業	耐震補強（落合橋）	南アルプス市									7	策定済	
4-A07-4	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	修繕	荊沢湯沢線（東落合橋）耐荷補強事業	耐荷補強（東落合橋）	南アルプス市									58	策定済	
4-A07-5	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	修繕	荊沢市川大門線（狐川橋）耐震補強事業	耐震補強（狐川橋）	南アルプス市									16	策定済	
4-A07-6	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	修繕	楡形16号線（楡形大橋）耐震補強事業	耐震補強（楡形大橋）	南アルプス市									43	策定済	継続
4-A07-9	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	修繕	楡形17号線舗装修繕事業	舗装修繕 L=1.00km	南アルプス市									9	未策定	継続
4-A07-10	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	修繕	白根32号線舗装修繕事業	舗装修繕 L=0.10km	南アルプス市									1	未策定	
4-A07-11	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	修繕	下宮地荊沢線外舗装修繕事業	舗装修繕 L=1.00km	南アルプス市									11	未策定	継続
4-A07-13	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	修繕	滝下小曾利線（中央橋）耐震補強事業	耐震補強（中央橋）	南アルプス市									78	策定済	
4-A07-15	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	計画・調査	点検計画に基づく定期点検（橋梁）	白根西橋外322橋	南アルプス市									27	策定済	
4-A07-16	道路	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市	市町村道	計画・調査	舗装長寿命化修繕計画	計画策定（下宮地荊沢線外59路線）	南アルプス市									5	未策定	
4-A08-1	道路	一般	北杜市	直接	北杜市	市町村道	修繕	大泉西井出3号線（甲川橋）耐震・耐荷補強事業	耐震・耐荷補強（甲川橋）	北杜市									19	策定済	
4-A08-2	道路	一般	北杜市	直接	北杜市	市町村道	修繕	鳥原・小淵沢線（流川橋）耐震・耐荷補強事業	耐震・耐荷補強（流川橋）	北杜市									41	策定済	
4-A08-3	道路	一般	北杜市	直接	北杜市	市町村道	修繕	江草・小笠原線外舗装修繕事業	舗装修繕 L=4.50km	北杜市									134	策定済	継続
4-A08-7	道路	一般	北杜市	直接	北杜市	市町村道	修繕	江草・小笠原線外道路付属物補修工事	道路付属物補修	北杜市									30	—	
4-A08-8	道路	一般	北杜市	直接	北杜市	市町村道	修繕	上手2号線擁壁補修事業	擁壁修繕 L=0.12km	北杜市									31	—	
4-A08-9	道路	一般	北杜市	直接	北杜市	市町村道	修繕	北杜市橋梁長寿命化修繕事業	橋梁修繕、耐震補強 18橋	北杜市									24	策定済	継続
4-A08-10	道路	一般	北杜市	直接	北杜市	市町村道	計画・調査	北杜市点検計画に基づく定期点検（橋梁）	橋梁定期点検 394橋	北杜市									74	策定済	
4-A09-1	道路	一般	甲斐市	直接	甲斐市	市町村道	修繕	甲斐市橋梁長寿命化修繕事業	橋梁修繕、耐震補強、橋梁点検（宇津谷橋外69橋）	甲斐市									52	策定済	
4-A09-2	道路	一般	甲斐市	直接	甲斐市	市町村道	計画・調査	甲斐市橋梁点検	橋梁定期点検（宇津谷橋外150橋）	甲斐市									8	策定済	
4-A10-1	道路	一般	笛吹市	直接	笛吹市	市町村道	修繕	笛吹市橋梁長寿命化修繕事業	橋梁修繕（国分第三橋外6橋）	笛吹市									19	策定済	継続
4-A10-2	道路	一般	笛吹市	直接	笛吹市	市町村道	修繕	1-20号線（花田橋）耐震補強事業	耐震補強（日中橋）	笛吹市									161	策定済	
4-A10-3	道路	一般	笛吹市	直接	笛吹市	市町村道	修繕	1-7号線（彩甲斐袴線橋）耐震補強事業	耐震補強（彩甲斐袴線橋）	笛吹市									74	策定済	
4-A10-5	道路	一般	笛吹市	直接	笛吹市	市町村道	修繕	1-5号線舗装修繕事業（広瀬工区）	舗装修繕 L=0.51km	笛吹市									14	—	
4-A10-6	道路	一般	笛吹市	直接	笛吹市	市町村道	修繕	1-5号線舗装修繕事業（八田・川中島工区）	舗装修繕 L=0.97km	笛吹市									29	—	
4-A10-7	道路	一般	笛吹市	直接	笛吹市	市町村道	修繕	1-9号線舗装修繕事業	舗装修繕 L=0.19km	笛吹市									15	—	
4-A10-8	道路	一般	笛吹市	直接	笛吹市	市町村道	修繕	笛吹市道路付属物修繕事業	道路付属物修繕	笛吹市									2	—	
4-A10-9	道路	一般	笛吹市	直接	笛吹市	市町村道	修繕	1-20号線舗装修繕事業（一宮工区）	舗装修繕 L=1.80km	笛吹市									28	—	継続
4-A10-10	道路	一般	笛吹市	直接	笛吹市	市町村道	修繕	1-20号線舗装修繕事業（御坂工区）	舗装修繕 L=0.80km	笛吹市									15	—	継続
4-A10-11	道路	一般	笛吹市	直接	笛吹市	市町村道	計画・調査	笛吹市橋梁定期点検事業	橋梁定期点検	笛吹市									68	策定済	
4-A11-1	道路	一般	上野原市	直接	上野原市	市町村道	修繕	上野原市橋梁長寿命化修繕事業	橋梁修繕、耐震補強	上野原市									124	策定済	
4-A11-5	道路	一般	上野原市	直接	上野原市	市町村道	修繕	大野日向線法面修繕事業	法面修繕 L=0.05km	上野原市									5	—	
4-A11-6	道路	一般	上野原市	直接	上野原市	市町村道	修繕	登下線法面修繕事業	法面修繕 L=0.02km	上野原市									10	—	
4-A11-7	道路	一般	上野原市	直接	上野原市	市町村道	修繕	李平1号線外舗装修繕事業	舗装修繕 L=0.34km	上野原市									8	—	
4-A11-8	道路	一般	上野原市	直接	上野原市	市町村道	修繕	上平田和線法面修繕事業	法面修繕 L=0.34km	上野原市									9	—	
4-A11-9	道路	一般	上野原市	直接	上野原市	市町村道	修繕	上野原市トンネル修繕事業	トンネル修繕（桜井隧道外6本）	上野原市									0.4	—	
4-A11-10	道路	一般	上野原市	直接	上野原市	市町村道	修繕	上野原市鶴島駒門線白山橋架替事業	橋梁架替 L=0.35km	上野原市									14	—	継続

4-A12-1	道路	一般	甲州市	直接	甲州市	市町村道	計画・調査	甲州市橋梁長寿命化修繕事業	橋梁修繕、耐震補強(メダネ橋外12橋)、点検	甲州市							104	策定済		
4-A12-2	道路	一般	甲州市	直接	甲州市	市町村道	修繕	三日市場49号線舗装修繕事業	舗装修繕 L=1.30km	甲州市								29	策定済	
4-A12-3	道路	一般	甲州市	直接	甲州市	市町村道	修繕	下岩崎1号線舗装修繕事業	舗装修繕 L=1.50km	甲州市								54	策定済	
4-A12-4	道路	一般	甲州市	直接	甲州市	市町村道	修繕	上於曾11号線舗装修繕事業	舗装修繕 L=1.30km	甲州市								99	策定済	
4-A13-1	道路	一般	中央市	直接	中央市	市町村道	修繕	中央市橋梁長寿命化修繕事業	橋梁修繕、耐震補強(戊申橋外20橋)	中央市								205	策定済	継続
4-A13-4	道路	一般	中央市	直接	中央市	市町村道	修繕	相生玉徳線舗装修繕事業(中橋工区)	舗装修繕 L=0.43km	中央市								76	—	
4-A13-5	道路	一般	中央市	直接	中央市	市町村道	修繕	昭和王徳線舗装修繕事業(若宮工区)	舗装修繕 L=0.70km	中央市								18	—	
4-A13-8	道路	一般	中央市	直接	中央市	市町村道	修繕	1006号線道路修繕事業	路肩修繕 L=0.05km	中央市								10	—	
4-A13-9	道路	一般	中央市	直接	中央市	市町村道	計画・調査	中央市点検計画に基づく定期点検(橋梁)事業	定期点検(山王川橋外61橋)	中央市								16	策定済	
4-A14-1	道路	一般	市川三郷町	直接	市川三郷町	市町村道	修繕	市川三郷町橋梁長寿命化修繕事業	橋梁修繕、耐震補強(学園橋外11橋)	市川三郷町								26	策定済	継続
4-A14-2	道路	一般	市川三郷町	直接	市川三郷町	市町村道	計画・調査	市川三郷町道路施設等点検計画に基づく定期点検	橋梁定期点検(網倉橋外101橋)	市川三郷町								12	策定済	
4-A15-1	道路	一般	早川町	直接	早川町	市町村道	修繕	早川町橋梁長寿命化修繕事業	橋梁修繕、(鷺尾橋外12橋)	早川町								83	策定済	継続
4-A15-2	道路	一般	早川町	直接	早川町	市町村道	修繕	古屋線(太古橋)耐震補強事業	耐震補強(太古橋)	早川町								91	策定済	
4-A15-3	道路	一般	早川町	直接	早川町	市町村道	修繕	於伊勢久田子線(久田子橋)耐震補強事業	耐震補強(久田子橋)	早川町								8	策定済	継続
4-A15-4	道路	一般	早川町	直接	早川町	市町村道	修繕	早川線(早栄橋)耐震補強事業	耐震補強(早栄橋)	早川町								23	策定済	
4-A15-5	道路	一般	早川町	直接	早川町	市町村道	計画・調査	橋梁点検計画に基づく橋梁点検	橋梁定期点検	早川町								16	策定済	
4-A16-1	道路	一般	身延町	直接	身延町	市町村道	修繕	身延町橋梁長寿命化修繕事業	橋梁修繕、耐震補強(身延川橋外31橋)	身延町								306	策定済	継続
4-A16-2	道路	一般	身延町	直接	身延町	市町村道	修繕	身延上河原線(白雲橋)耐震補強事業	耐震補強(白雲橋)	身延町								45	策定済	
4-A16-3	道路	一般	身延町	直接	身延町	市町村道	修繕	宇野尾線(宇野尾隧道)修繕事業	トンネル修繕(宇野尾隧道)	身延町								14	未策定	
4-A16-4	道路	一般	身延町	直接	身延町	市町村道	修繕	大須成・切石線(天白隧道)修繕事業	トンネル修繕(天白隧道)	身延町								2	未策定	
4-A16-5	道路	一般	身延町	直接	身延町	市町村道	修繕	下町・カニ谷線(西島歩道橋)修繕事業	耐震補強(西島歩道橋)	身延町								5	策定済	
4-A16-6	道路	一般	身延町	直接	身延町	市町村道	修繕	丸滝線(丸滝歩道橋)修繕事業	耐震補強(丸滝歩道橋)	身延町								8	策定済	
4-A16-7	道路	一般	身延町	直接	身延町	市町村道	修繕	大須成・切石線(打越隧道)修繕事業	トンネル修繕(打越隧道)	身延町								10	未策定	
4-A16-8	道路	一般	身延町	直接	身延町	市町村道	計画・調査	点検計画に基づく定期点検(橋梁)	定期点検(身延川橋他186橋)	身延町								38	策定済	
4-A17-1	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	修繕	楮根南部線舗装修繕事業	舗装修繕 L=1.00km	南部町								21	—	
4-A17-4	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	計画・調査	点検計画に基づく定期点検(橋梁)	定期点検(富士川橋外181橋)	南部町								20	策定済	
4-A17-5	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村道	修繕	南部町橋梁耐震補強事業	橋梁修繕、耐震補強(船山川橋外10橋)	南部町								172	策定済	
4-A18-1	道路	一般	富士川町	直接	富士川町	市町村道	修繕	富士川町橋梁長寿命化修繕事業	橋梁修繕(遠田1の橋外28橋)	富士川町								90	策定済	継続
4-A18-2	道路	一般	富士川町	直接	富士川町	市町村道	修繕	金手小林2号線道路舗装工事	舗装修繕 L=1.60km	富士川町								12	—	
4-A18-3	道路	一般	富士川町	直接	富士川町	市町村道	計画・調査	点検計画に基づく定期点検事業	橋梁定期点検158橋	富士川町								14	策定済	
4-A18-4	道路	一般	富士川町	直接	富士川町	市町村道	修繕	富士川町町内路線舗装修繕事業	舗装修繕 L=0.19km	富士川町								8	—	継続
4-A18-5	道路	一般	富士川町	直接	富士川町	市町村道	修繕	仙洞田1号線(八幡隧道)修繕事業	トンネル修繕 L=111m	富士川町								17	—	継続
4-A19-1	道路	一般	昭和町	直接	昭和町	市町村道	修繕	昭和町橋梁長寿命化修繕事業	橋梁修繕、耐震補強(常永橋外2橋)	昭和町								32	策定済	継続
4-A19-3	道路	一般	昭和町	直接	昭和町	市町村道	計画・調査	点検計画に基づく定期点検(橋梁)	定期点検(常永橋外81橋)	昭和町								6	策定済	
4-A20-1	道路	一般	道志村	直接	道志村	市町村道	修繕	道志村橋梁長寿命化修繕事業	橋梁修繕、耐震補強、橋梁点検	道志村								79	策定済	継続
4-A20-2	道路	一般	道志村	直接	道志村	市町村道	計画・調査	道志村点検計画に基づく橋梁定期点検事業	橋梁定期点検	道志村								8	策定済	
4-A21-1	道路	一般	西桂町	直接	西桂町	市町村道	修繕	西桂町橋梁長寿命化事業	橋梁修繕、耐震補強(桂大橋他)	西桂町								14	策定済	継続
4-A21-2	道路	一般	西桂町	直接	西桂町	市町村道	計画・調査	点検計画に基づく定期点検(橋梁)	定期点検(桂大橋他20橋)	西桂町								6	策定済	
4-A22-1	道路	一般	忍野村	直接	忍野村	市町村道	修繕	忍野村橋梁長寿命化修繕事業	橋梁修繕、耐震補強(お宮橋外29橋)	忍野村								28	策定済	継続
4-A23-1	道路	一般	山中湖村	直接	山中湖村	市町村道	修繕	山中湖村橋梁長寿命化修繕事業	橋梁修繕、耐震補強(上二の橋外29橋)	山中湖村								148	策定済	継続
4-A24-1	道路	一般	鳴沢村	直接	鳴沢村	市町村道	修繕	II-5号線舗装修繕事業(1期)	舗装修繕 L=1.10km	鳴沢村								23	策定済	
4-A24-3	道路	一般	鳴沢村	直接	鳴沢村	市町村道	修繕	726号線舗装修繕事業	舗装修繕 L=0.60km	鳴沢村								28	策定済	
4-A24-4	道路	一般	鳴沢村	直接	鳴沢村	市町村道	修繕	565号線外排水施設整備事業	排水施設整備 A=1,500㎡	鳴沢村								18	—	
4-A24-5	道路	一般	鳴沢村	直接	鳴沢村	市町村道	修繕	215号線舗装修繕事業	舗装修繕 L=0.82km	鳴沢村								67	策定済	
4-A24-6	道路	一般	鳴沢村	直接	鳴沢村	市町村道	修繕	731号線舗装修繕事業	舗装修繕 L=0.43km	鳴沢村								31	策定済	
4-A24-7	道路	一般	鳴沢村	直接	鳴沢村	市町村道	修繕	430号線舗装修繕事業	舗装修繕 L=0.59km	鳴沢村								4	策定済	
4-A24-8	道路	一般	鳴沢村	直接	鳴沢村	市町村道	修繕	731・733号線舗装修繕事業	舗装修繕 L=0.30km	鳴沢村								3	策定済	
4-A25-1	道路	一般	富士河口湖町	直接	富士河口湖町	市町村道	修繕	富士河口湖町橋梁長寿命化修繕事業	橋梁修繕、耐震補強(無名橋外88橋)	富士河口湖町								4	策定済	継続
4-A25-2	道路	一般	富士河口湖町	直接	富士河口湖町	市町村道	修繕	富士河口湖町舗装修繕対策事業	0102号線外5路線	富士河口湖町								120	—	
4-A25-3	道路	一般	富士河口湖町	直接	富士河口湖町	市町村道	修繕	5108号線舗装修繕事業	舗装修繕 L=1.30km	富士河口湖町								64	—	
4-A25-4	道路	一般	富士河口湖町	直接	富士河口湖町	市町村道	計画・調査	点検計画に基づく定期点検(橋梁)	定期点検 89橋	富士河口湖町								9	策定済	
4-A26-1	道路	一般	小菅村	直接	小菅村	市町村道	修繕	余沢・降矢戸線舗装修繕事業	舗装修繕 L=2.60km	小菅村								53	—	
4-A27-1	道路	一般	丹波山村	直接	丹波山村	市町村道	修繕	丹波山村橋梁長寿命化修繕事業	橋梁修繕(源太川橋外9橋)	丹波山村								77	策定済	継続
4-A27-2	道路	一般	丹波山村	直接	丹波山村	市町村道	修繕	鴨沢小袖線舗装修繕事業	舗装修繕 L=3.50km	丹波山村								28	—	
4-A27-3	道路	一般	丹波山村	直接	丹波山村	市町村道	修繕	押垣外線舗装修繕事業	舗装修繕 L=0.40km	丹波山村								11	—	
4-A27-4	道路	一般	丹波山村	直接	丹波山村	市町村道	計画・調査	点検計画に基づく定期点検(橋梁)	橋梁定期点検	丹波山村								9	—	
小計(道路事業)																	6,096	—		

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		
4-C01-2	計画・調査	一般	甲府市	直接	甲府市		橋梁長寿命化修繕計画に基づく定期点検	定期点検(相川二之橋外29橋)	甲府市						6	
4-C01-3	計画・調査	一般	甲府市	直接	甲府市		甲府市道路ストック総点検事業	道路ストック点検(トンネル、舗装、法面、道路構造物)	甲府市						52	
4-C02-2	計画・調査	一般	富士吉田市	直接	富士吉田市		富士吉田市道路ストック総点検事業	道路ストック点検(トンネル、舗装、法面、道路構造物)	富士吉田市						10	
4-C03-1	計画・調査	一般	都留市	直接	都留市		都留市道路ストック総点検事業	道路ストック点検(橋梁、舗装)	都留市						18	
4-C04-1	計画・調査	一般	山梨市	直接	山梨市		舗装長寿命化修繕計画	舗装調査・計画策定(下栗原下石森線外)	山梨市						8	
4-C04-2	計画・調査	一般	山梨市	直接	山梨市		山梨市道路ストック総点検事業	道路ストック点検(法面、道路構造物)	山梨市						7	
4-C05-1	計画・調査	一般	大月市	直接	大月市		橋梁長寿命化修繕計画に基づく定期点検	定期点検(塩瀬大橋外98橋)	大月市						43	
4-C05-2	計画・調査	一般	大月市	直接	大月市		大月市舗装調査事業	路面性状調査(大月本通り線外65線)	大月市						7	
4-C05-4	計画・調査	一般	大月市	直接	大月市		道路附属物点検支援事業	ストック点検車両(高所リフト車)購入1台	大月市						1	
4-C05-5	計画・調査	一般	大月市	直接	大月市		大月市道路施設点検事業	道路道路施設点検(法面、道路附属物等)	大月市						12	
4-C06-3	計画・調査	一般	韮崎市	直接	韮崎市		韮崎市道路ストック総点検事業	道路ストック点検(トンネル、舗装、法面、道路構造物)	韮崎市						10	
4-C07-1	計画・調査	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市		橋梁長寿命化修繕計画	計画策定(神山橋外248橋)	南アルプス市						16	
4-C07-2	計画・調査	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市		舗装長寿命化修繕計画	舗装調査・計画策定(下宮地荊沢線外6路線)	南アルプス市						5	
4-C07-3	計画・調査	一般	南アルプス市	直接	南アルプス市		南アルプス市道路ストック点検支援事業	施設台帳デジタル化等	南アルプス市						7	
4-C08-1	計画・調査	一般	北杜市	直接	北杜市		橋梁長寿命化修繕計画(修正)	計画修正(須玉大橋外282橋)	北杜市						36	
4-C08-3	計画・調査	一般	北杜市	直接	北杜市		舗装長寿命化修繕計画	舗装調査・計画策定(江草・小笠原線外10線)	北杜市						8	
4-C08-4	計画・調査	一般	北杜市	直接	北杜市		橋梁長寿命化修繕計画に基づく緊急点検	緊急点検(15橋)	北杜市						0.2	
4-C08-5	計画・調査	一般	北杜市	直接	北杜市		北杜市道路施設点検事業	道路ストック点検(法面等、道路構造物)	北杜市						18	
4-C08-6	撤去	一般	北杜市	直接	北杜市		横針橋(中央道0V)撤去事業	跨道橋1橋L=0.04km	北杜市						71	
4-C09-1	計画・調査	一般	甲斐市	直接	甲斐市		甲斐市道路ストック点検事業	道路ストック点検(舗装、法面、道路附属物等)	甲斐市						9	
4-C10-2	計画・調査	一般	笛吹市	直接	笛吹市		舗装長寿命化修繕計画	舗装調査・計画策定(1-5号線外10線)	笛吹市						10	
4-C10-5	計画・調査	一般	笛吹市	直接	笛吹市		笛吹市道路ストック点検事業	道路ストック点検(舗装、法面等、道路構造物)	笛吹市						20	
4-C10-6	計画・調査	一般	笛吹市	直接	笛吹市		橋梁長寿命化修繕計画(移管分)	計画修正(無名橋外47橋)	笛吹市						14	
4-C11-1	計画・調査	一般	上野原市	直接	上野原市		橋梁長寿命化修繕計画	計画策定(小和田橋外242橋)	上野原市						6	
4-C11-3	計画・調査	一般	上野原市	直接	上野原市		舗装長寿命化修繕計画	舗装調査・計画策定(本町新田線外)	上野原市						7	
4-C11-4	計画・調査	一般	上野原市	直接	上野原市		上野原市道路ストック点検事業	道路ストック点検(トンネル)	上野原市						3	
4-C12-2	計画・調査	一般	甲州市	直接	甲州市		舗装長寿命化修繕計画	舗装調査・計画策定(上於曾81線外5路線)	甲州市						10	
4-C12-3	計画・調査	一般	甲州市	直接	甲州市		甲州市道路ストック点検事業	道路ストック点検(舗装、法面等、道路構造物)	甲州市						10	
4-C13-2	計画・調査	一般	中央市	直接	中央市		橋梁長寿命化修繕計画	計画策定(橋長10m以上の橋梁)	中央市						7	
4-C13-4	計画・調査	一般	中央市	直接	中央市		中央市道路ストック点検事業	道路ストック点検(橋梁、舗装、法面等、道路構造物)	中央市						20	
4-C14-2	計画・調査	一般	市川三郷町	直接	市川三郷町		市川三郷町道路ストック点検事業	道路ストック点検(トンネル、舗装、法面等、道路構造物等)	市川三郷町						10	
4-C15-1	計画・調査	一般	早川町	直接	早川町		橋梁長寿命化修繕計画に基づく定期点検	定期点検(鷲尾橋外25橋)	早川町						3	
4-C15-2	計画・調査	一般	早川町	直接	早川町		早川町道路ストック点検事業	道路ストック点検(トンネル、舗装、法面等、道路構造物等)	早川町						22	
4-C16-2	計画・調査	一般	身延町	直接	身延町		身延町道路ストック点検事業	道路ストック点検(トンネル、舗装、法面等、道路構造物)	身延町						50	
4-C16-3	計画・調査	一般	身延町	直接	身延町		身延町道路ストック修繕計画	計画策定(トンネル、舗装、法面等、道路構造物)	身延町						7	
4-C17-1	計画・調査	一般	南部町	直接	南部町		南部町舗装調査事業	路面性状調査(楮根南部線外2線)	南部町						1	
4-C17-2	計画・調査	一般	南部町	直接	南部町		南部町道路ストック点検事業	道路ストック点検(橋梁、舗装、法面等、道路構造物)	南部町						25	
4-C17-3	計画・調査	一般	南部町	直接	南部町		橋梁長寿命化修繕計画	計画策定(小川橋外153橋)	南部町						2	
4-C18-1	計画・調査	一般	富士川町	直接	富士川町		橋梁長寿命化修繕計画	計画策定(小室道橋外150橋)	富士川町						8	
4-C18-3	計画・調査	一般	富士川町	直接	富士川町		富士川町道路ストック点検事業	道路ストック点検(トンネル、舗装、法面等、道路構造物)	富士川町						10	
4-C19-2	計画・調査	一般	昭和町	直接	昭和町		昭和町道路ストック点検事業	道路ストック点検(舗装、道路構造物)	昭和町						6	
4-C20-1	計画・調査	一般	道志村	直接	道志村		橋梁長寿命化修繕計画	計画策定(椿沢橋外16橋)	道志村						4	
4-C20-3	計画・調査	一般	道志村	直接	道志村		道志村道路ストック点検事業	道路ストック点検(舗装、法面等、道路構造物等)	道志村						5	
4-C21-1	計画・調査	一般	西桂町	直接	西桂町		西桂町道路ストック点検事業	道路ストック点検(舗装、道路構造物)	西桂町						4	
4-C22-1	計画・調査	一般	忍野村	直接	忍野村		橋梁長寿命化修繕計画に基づく定期点検	定期点検(お宮橋外29橋)	忍野村						4	
4-C23-1	計画・調査	一般	山中湖村	直接	山中湖村		橋梁長寿命化修繕計画	計画策定(上二の橋外29橋)	山中湖村						3	
4-C23-2	計画・調査	一般	山中湖村	直接	山中湖村		山中湖村道路ストック点検事業	道路ストック点検(舗装、法面)	山中湖村						7	
4-C24-1	計画・調査	一般	鳴沢村	直接	鳴沢村		鳴沢村道路ストック点検事業	道路ストック点検(舗装、法面等、道路構造物)	鳴沢村						5	
4-C24-2	計画・調査	一般	鳴沢村	直接	鳴沢村		舗装長寿命化修繕計画	舗装調査・計画策定(II-5号線外)	鳴沢村						4	
4-C25-1	計画・調査	一般	富士河口湖町	直接	富士河口湖町		橋梁長寿命化修繕計画	計画策定(上二の橋外29橋)	富士河口湖町						8	
4-C25-3	計画・調査	一般	富士河口湖町	直接	富士河口湖町		富士河口湖町道路施設点検事業	道路ストック点検(トンネル、舗装)	富士河口湖町						20	
4-C26-1	計画・調査	一般	小菅村	直接	小菅村		小菅村道路ストック点検事業	道路ストック点検(舗装、法面等、道路構造物)	小菅村						5	
4-C27-2	計画・調査	一般	丹波山村	直接	丹波山村		丹波山村道路ストック点検事業	道路ストック点検(舗装、法面等、道路構造物)	丹波山村						5	
合計													668			

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

橋梁長寿命化修繕事業においては、計画的な橋梁の維持管理を行うことにより、橋も含めた道路網を利用する市民生活の安全性・信頼性が得られた。計画的な舗装の修繕により市民生活の向上に寄与し、地域住民の安全性が向上した。個別施設計画上に位置付けた橋梁及び舗装について、計画的に修繕し将来の維持管理コストの削減を図り、信頼性の高い道路ネットワークを確保することができた。

II 定量的指標の達成状況	指標①（橋梁修繕率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	整備計画の策定当初に比べ、労務単価の高騰や橋梁保全工事に関する経費の引き上げ等があったため、工事費が予定以上にかかってしまい、必要予算が確保できなかったため橋梁の計画に位置付けていたすべての修繕を実施できなかった。また、他機関との調整に期間を有したため当初予定より事業期間の延伸が必要となった。	
		最終実績値	31%			
	指標②（道路ストック施設台帳整備率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因		
		最終実績値	53%			
	指標③（削減出来る維持管理コスト）	最終目標値	164億円	目標値と実績値に差が出た要因		整備計画の策定当初に比べ、労務単価の高騰や橋梁保全工事に関する経費の引き上げ等があったため、工事費が予定以上にかかってしまい、必要予算が確保できなかったため橋梁の計画に位置付けていたすべてを実施できなかった。当初予定していた目標には届かないが、計画的に修繕し将来の維持管理コストの削減が図れている。
		最終実績値	60億円			

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
(必要に応じて記述)

3. 特記事項（今後の方針等）

事業継続中の箇所については、早期に整備効果を発現できるよう事業進捗を図り、今後、老朽化が予想される道路ストックを計画的に修繕し、信頼性の高い道路ネットワークを確保する必要がある。また、従来の対処療法的な管理から予防保全的な管理を行うことで将来の維持管理コストの削減を図り、安心・安全を次世代に引き継ぐ道づくりを目指す。地域住民が安心して利用できる環境整備に向けて、引き続き継続推進していく必要がある。

