

## 【残土処理状況 焼却溶融施設】

# 資料20

甲府・峡東地域ごみ処理施設建設工事

残土処理実績

No.	領収書日付	台数	体積(m <sup>3</sup> )
1	H26.10.20	200	1,140
2	H26.10.27	200	1,140
3	H26.10.31	100	570
4	H26.11.4	200	1,140
5	H26.11.11	200	1,140
6	H26.11.15	200	1,140
7	H26.11.25	200	1,140
8	H26.12.2	200	1,140
9	H26.12.11	300	1,710
10	H26.12.18	200	1,140
11	H26.12.22	200	1,140
12	H26.12.29	200	1,140
13	H27.1.12	200	1,140
14	H27.1.15	200	1,140
15	H27.1.21	200	1,140
16	H27.2.2	400	2,280
17	H27.2.12	200	1,140
18	H27.2.16	200	1,140
19	H27.2.23	200	1,140
計		4000	22,800

※ 搬出車輛は全て10tダンプにて行った。

※ 残土の比重1.7t/m<sup>3</sup>



**土工事**

2014年10月16日

残土処分地確認

北杜市白州町白須  
7458-108



**土工事**

2014年10月16日

残土処分地確認

北杜市白州町白須  
7458-108



**土工事**

2014年10月16日

残土処分地確認

北杜市白州町白須  
7458-108

# 【残土運搬状況 最終処分場】

## 残土運搬数量集計表

年月日	天候	台数	総回数	t		m3		備考
				実重量	Av	表 軟	1.83t 1.99t	
H28.2.1	月	雪後曇	9	9	78.35	8.71	39.372	軟弱土
H28.2.2	火	晴	9	90	787.30	8.75	395.628	〃
H28.2.3	水	晴						中止
H28.2.4	木	晴	9	100	861.63	8.62	432.980	軟弱土
H28.2.5	金	晴	9	94	832.07	8.85	418.126	〃
H28.2.6	土	晴	9	91	812.83	8.93	408.457	〃
H28.2.7	日							
H28.2.8	月	晴	8	81	681.75	8.42	342.588	軟弱土
H28.2.9	火	晴	9	91	803.56	8.83	403.799	〃
H28.2.10	水	晴	7	71	652.89	9.20	328.085	〃
H28.2.11	木	晴	9	91	821.78	9.03	412.955	〃
H28.2.12	金	晴	9	91	812.93	8.93	408.508	〃
H28.2.13	土	晴	10	100	888.20	8.88	446.332	〃
H28.2.14	日							
H28.2.15	月	晴	10	100	899.40	8.99	451.960	軟弱土
H28.2.16	火	晴	10	97	853.80	8.80	429.045	表土
H28.2.17	水	晴	10	97	793.25	8.18	398.618	〃
				3	26.25	8.75	13.191	軟弱土
H28.2.18	木	晴	10	90	794.88	8.83	399.437	〃
				10	83.32	8.33	41.869	表土
H28.2.19	金	晴	10	100	853	8.53	428.643	〃
H28.2.20	土	曇後雨						中止
H28.2.21	日							
H28.2.22	月	晴	10	100	868.9	8.69	436.633	軟弱土
H28.2.23	火	晴	9	13	113.78	8.75	57.176	〃
				78	672.35	8.62	367.404	表土
H28.2.24	水	曇	10	60	519.12	8.65	260.864	軟弱土
				40	346.08	8.65	189.115	表土
H28.2.25	木	晴	10	99	845.60	8.54	424.925	軟弱土
H28.2.26	金	晴	10	101	838.86	8.31	421.538	〃
H28.2.27	土	晴	10	100	857.70	8.58	431.005	〃
H28.2.28	日							
H28.2.29	月	曇	10	96	860.81	8.97	432.568	軟弱土
合計				2093	18260.39		9220.821	
表土計				118	1018.43		556.519	
軟弱土計				1975	17241.96		8664.302	

### 残土運搬数量集計表

年月日		天候	台数	総回数	t		m3		備考
					実重量	Av	表 軟	1.83t 1.99t	
H28.1.1	金								
H28.1.2	土								
H28.1.3	日								
H28.1.4	月								
H28.1.5	火								
H28.1.6	水								
H28.1.7	木								
H28.1.8	金								
H28.1.9	土								
H28.1.10	日								
H28.1.11	月								
H28.1.12	火	曇	7	74	649.57	8.78	354.956		表土
H28.1.13	水	晴	7	77	682.33	8.86	372.858		〃
H28.1.14	木	晴	8	80	704.20	8.80	384.809		〃
				8	70.42	8.80	35.387		軟弱土
H28.1.15	金	晴	8	88	757.24	8.61	380.523		〃
H28.1.16	土	曇後晴	8	72	624.24	8.67	313.688		〃
H28.1.17	日								
H28.1.18	月								峡東浄化センター 会計検査
H28.1.19	火								〃
H28.1.20	水								〃
H28.1.21	木								〃
H28.1.22	金								〃
H28.1.23	土								〃
H28.1.24	日								
H28.1.25	月	晴	8	84	672.05	8.00	337.714		軟弱土
H28.1.26	火	晴	9	98	849.61	8.67	426.940		〃
H28.1.27	水	晴	9	99	869.44	8.78	436.905		〃
H28.1.28	木	晴	9	99	864.60	8.73	434.472		〃
H28.1.29	金	雨							中止
H28.1.30	土	曇							〃
H28.1.31	日								
合計				779	6743.70		3478.251		
表土計				231	2036.10		1112.623		
軟弱土計				548	4707.60		2365.628		

### 残土運搬数量集計表

年月日		天候	台数	総回数	t		m3		備考
					実重量	Av	表 軟	1.83t 1.99t	
H27.11.1	日								
H27.11.2	月	雨	0	0	0	0.00	0.000		中止
H27.11.3	火	晴	9	113	972.50	8.61	488.693		軟弱土
H27.11.4	水	晴	9	107	893.32	8.35	448.905		軟弱土
H27.11.5	木	晴	7	88	737.16	8.38	370.432		軟弱土
H27.11.6	金	晴	8	94	825.07	8.78	414.608		軟弱土
H27.11.7	土	晴	7	87	757.05	8.70	380.427		軟弱土
H27.11.8	日								
H27.11.9	月	雨後曇	0	0	0	0.00	0.000		中止
H27.11.10	火	曇	8	100	830.50	8.31	417.337		軟弱土
H27.11.11	水	晴	8	100	806.27	8.06	405.161		軟弱土
H27.11.12	木	曇	8	100	805.51	8.06	404.779		軟弱土
H27.11.13	金	曇後晴	8	100	764.77	7.65	384.307		軟弱土
H27.11.14	土	雨	0	0	0	0.00	0.000		中止
H27.11.15	日								
H27.11.16	月	晴	5	40	328.24	8.21	164.945		軟弱土
H27.11.17	火								
H27.11.18	水								
H27.11.19	木								
H27.11.20	金								
H27.11.21	土								
H27.11.22	日								
H27.11.23	月								
H27.11.24	火								
H27.11.25	水								
H27.11.26	木								
H27.11.27	金								
H27.11.28	土								
H27.11.29	日								
H27.11.30	月								
合計				929	7720.39		3879.593		
表土計				0	0.00		0.000		
軟弱土計				929	7720.39		3879.593		

### 残土運搬数量集計表

年月日		天候	台数	総回数	t		m3		備考
					総重量	Av	表 軟	1.83t 1.99t	
H27.10.1	木	晴	9	114	1070.76	9.39	538.070	軟弱土	
H27.10.2	金	雨後晴	0	0	0	0.00	0.000	中止	
H27.10.3	土	晴	9	113	1108.22	9.81	556.894	軟弱土	
H27.10.4	日								
H27.10.5	月	曇	9	112	1045.29	9.33	525.271	軟弱土	
H27.10.6	火	晴	9	113	1007.79	8.92	506.427	軟弱土	
H27.10.7	水	晴	9	113	927.29	8.21	465.975	軟弱土	
H27.10.8	木	晴	9	107	825.38	7.71	414.764	軟弱土	
				6	49.42	8.24	27.005	表土	
H27.10.9	金	晴	9	113	1032.85	9.14	519.020	軟弱土	
H27.10.10	土	晴	9	113	996.95	8.82	500.980	軟弱土	
H27.10.11	日								
H27.10.12	月	晴	9	113	940.19	8.32	472.457	軟弱土	
H27.10.13	火	晴	9	114	1031.66	9.05	518.422	軟弱土	
H27.10.14	水	晴	9	114	1034.11	9.07	519.653	軟弱土	
H27.10.15	木	晴	9	114	1051.72	9.23	528.503	軟弱土	
H27.10.16	金	晴	9	108	970.38	8.99	487.628	軟弱土	
				6	55.22	9.20	30.175	表土	
H27.10.17	土	雨後晴	0	0	0	0.00	0.000	中止	
H27.10.18	日								
H27.10.19	月	晴	9	115	1020.75	8.88	512.940	軟弱土	
H27.10.20	火	晴	9	113	1018.95	9.02	512.035	軟弱土	
H27.10.21	水	晴	9	111	1023.74	9.22	514.442	軟弱土	
				2	18.89	9.45	10.322	表土	
H27.10.22	木	晴	9	115	1029.96	8.96	517.568	軟弱土	
H27.10.23	金	曇	9	115	1078.92	9.38	542.171	軟弱土	
H27.10.24	土	曇後晴	9	114	1081.47	9.49	543.452	軟弱土	
H27.10.25	日								
H27.10.26	月	晴	9	114	1062.83	9.32	534.085	軟弱土	
H27.10.27	火	晴	9	101	950.93	9.42	477.854	軟弱土	
				14	125.05	8.93	68.333	表土	
H27.10.28	水	晴	9	114	975.34	8.56	490.121	軟弱土	
H27.10.29	木	晴	9	105	909.18	8.66	456.874	軟弱土	
				9	83.27	9.25	45.503	表土	
H27.10.30	金	晴	9	114	978.66	8.58	491.789	軟弱土	
H27.10.31	土	晴	9	113	966.52	8.55	485.688	軟弱土	
合計				2842	25471.69	/	12814.424		
表土計				37	331.85	/	181.339		
軟弱土計				2805	25139.84	/	12633.085		

### 残土運搬数量集計表

年月日	天候	台数	総回数	t		m3		備考
				総重量	Av	表 軟	1.83t 1.99t	
H27.9.1	火	曇後晴	8	8	72.85	9.11	36.608	軟弱土
H27.9.2	水	雨	0	0	0	0.00	0.000	中止
H27.9.3	木	曇時々晴	8	91	816.12	8.97	410.111	軟弱土
H27.9.4	金	曇後晴	8	95	855.57	9.01	429.935	軟弱土
H27.9.5	土	晴	8	86	778.94	9.06	391.427	軟弱土
				9	74.87	8.32	40.913	表土
H27.9.6	日						0.000	
H27.9.7	月	曇後晴	8	87	784.42	9.02	394.181	軟弱土
				9	70.63	7.85	38.596	表土
H27.9.8	火	雨	0	0	0	0.00	0.000	中止
H27.9.9	水	雨	0	0	0	0.00	0.000	中止
H27.9.10	木	曇	0	0	0	0.00	0.000	中止
H27.9.11	金	晴	8	93	827.8	8.90	415.980	軟弱土
H27.9.12	土	晴	8	104	1012.01	9.73	508.548	軟弱土
H27.9.13	日						0.000	
H27.9.14	月	晴	8	101	1008.84	9.99	506.955	軟弱土
H27.9.15	火	晴	9	108	1063.46	9.85	534.402	軟弱土
H27.9.16	水	晴	9	108	1060.93	9.82	533.131	軟弱土
H27.9.17	木	雨	0	0	0	0.00	0.000	中止
H27.9.18	金	曇時々雨	9	108	1006.84	9.32	505.950	軟弱土
H27.9.19	土	晴	9	108	1060.36	9.82	532.844	軟弱土
H27.9.20	日						0.000	
H27.9.21	月	晴	10	120	1134.45	9.45	570.075	軟弱土
H27.9.22	火	晴	9	112	1065.65	9.51	535.503	軟弱土
H27.9.23	水	晴	9	112	1057.66	9.44	531.487	軟弱土
H27.9.24	木	曇後雨	9	72	720.19	10.00	361.905	軟弱土、Gp破損
H27.9.25	金	雨	0	0	0	0.00	0.000	中止
H27.9.26	土	曇	0	0	0	0.00	0.000	中止
H27.9.27	日						0.000	
H27.9.28	月	晴	9	112	1109.59	9.91	557.583	軟弱土
H27.9.29	火	晴	9	9	87.69	9.74	44.065	軟弱土、Gp破損
H27.9.30	水	晴	9	27	273.87	10.14	149.656	表土
				81	703.37	8.68	353.452	軟弱土
合計				1760	16646.11		8383.305	
表土計				166	1564.72		804.717	
軟弱土計				1594	15081.39		7578.588	



### 残土運搬数量集計表

年月日	天候	台数	総回数	t		m3		備考
				総重量	Av	表 軟	1.83t 1.99t	
H27.8.1	土	晴						
H27.8.2	日							
H27.8.3	月	晴						
H27.8.4	火	晴						
H27.8.5	水	晴	6	36	296.43	8.23	161.98	運搬開始、表土
H27.8.6	木	晴	6	66	588.33	8.91	321.49	表土
H27.8.7	金	晴	6	75	655.75	8.74	358.33	表土
H27.8.8	土	晴	7	84	760.02	9.05	415.31	表土
H27.8.9	日							
H27.8.10	月	晴	7	82	684.71	8.35	374.16	表土
H27.8.11	火	晴	7	86	724.06	8.42	395.66	表土
H27.8.12	水	晴	0	0	0	0.00	0.00	現場片付け
H27.8.13	木							
H27.8.14	金							
H27.8.15	土							
H27.8.16	日							
H27.8.17	月	雨	0	0	0	0.00	0.00	中止
H27.8.18	火	晴	8	82	696.72	8.50	380.72	表土
H27.8.19	水	晴	8	99	835.75	8.44	456.69	表土
H27.8.20	木	雨	0	0	0	0.00	0.00	中止
H27.8.21	金	晴	8	72	610.58	8.48	333.65	表土
				18	148.33	8.24	74.54	軟弱土
H27.8.22	土	晴	8	95	888.42	9.35	446.44	軟弱土
H27.8.23	日							
H27.8.24	月	曇時々晴	8	98	894.38	9.13	449.44	軟弱土
H27.8.25	火	曇後雨	8	100	912.08	9.12	458.33	軟弱土
H27.8.26	水	雨後晴	0	0	0	0.00	0.00	中止
H27.8.27	木	曇後晴	8	102	961.41	9.43	483.12	軟弱土
				2	17.22	8.61	9.41	
H27.8.28	金	曇後晴	8	104	966.28	9.29	485.57	軟弱土
H27.8.29	土	曇	8	101	917.29	9.08	460.95	軟弱土
H27.8.30	日						0.00	
H27.8.31	月	曇	8	104	926.58	8.91	465.62	軟弱土
合計				1406	12484.34		6531.420	
表土計				684	5869.57		3207.415	
軟弱土計				722	6614.77		3324.005	



残土運搬数量集計表

年 月	土質区分	回 数	t	m3	備 考
			重 量	表 1.83t 軟 1.99t	
H27	8	表土	684	5869.57	3207.415
		軟弱土	722	6614.77	3324.005
	9	表土	166	1564.72	855.038
		軟弱土	1594	15081.39	7578.588
	10	表土	37	331.85	181.339
		軟弱土	2805	25139.84	12633.085
11	軟弱土	829	6914.12	3474.432	
12		0	0	0.000	
H28	1	表土	231	2036.10	1112.623
		軟弱土	548	4707.60	2365.628
	2	表土	118	1018.43	556.519
		軟弱土	1975	17241.96	8664.302
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
11					
12					
H29	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
計			9709	86520.35	43952.975
表土計			887	7766.14	4243.792
軟弱土計			5121	46836.00	23535.678