

令和3年度公共事業評価 再評価箇所一覧表（報告案件）

番号	部名	事業概要			計画変更								所管部の方針	委員会 審議 対象	委員会審議対象外案件 選定理由	
		事業名	事業箇所 地区名（路線名）	整備内容 （カッコ内は現計画）	評価 時期	全体事業費 （百万円）	事業期間				B/C	現計画 進捗率				
					上段：現 計 画											目標
					下段：今回見直し予定											実績
1	県土 整備 部	急傾斜地崩壊対策 事業	七里岩	計画延長 L=850m 現場吹付法砕工 A=11,000m ²	H28	1,424	1.00	H18 ~ R8	21	1.00	4.02	82%	【継続】		当事業箇所は、事業費が10億円以上である。 事業開始から概ね10年間を経過しているが、直近の評価から、事業費 及び事業期間ともに1割未満の変更であることから、委員会審議の対象外 とした。	
			R3	1,424	H18 ~ R8	21		9.38	88%							

令和3年度公共事業評価 事後評価箇所一覧表

番号	部名	事業概要			主要目標	事業貢献度				計画変更			委員会審議対象案件 選定理由	評価 会議 選定 箇所	
		事業名	事業箇所 地区名(路線名)	整備内容		指標①	指標②	指標③	指標④	全体事業費 (百万円)	事業期間				B/C
											上段:着手時				
											下段:事後評価時				
1	農政 部	畑地帯総合整 備事業	大野寺	用排水路(2路線) L=554m 農道 幹線道路(1路線) L=868m 支線道路(11路線) L=3,314m 区画整理(5箇所) A=6.9ha 集落防災安全施設(1路線) L=447m	農業生産力の向上 ①面積当たり農業所得増加額 作物転換時の 基準値: 2,429千円/ha 1,214千円/ha 作物転換なし 基準値: 810千円/ha 405千円/ha	784	-	-	-	1,333	H11 ~ H15	5	1.0		
						0.97	-	-	-	1.10		3.60			
						761	-	-	-	1,467	H11 ~ H28	18	1.3		
2	農政 部	畑地帯総合整 備事業	玉置	用排水路(5路線) L=1,444m 農道 幹線道路(1路線) L=1,620m 支線道路(5路線) L=1,774m 区画整理(8箇所) A=20.4ha		443	-	-	-	1,567	H17 ~ H22	6	1.6	当事業箇所は、事業費が10億円以上であり、 事業完了後5年が経過している。 事業費及び事業期間ともに増加していること から、委員会審議の対象とした。	○
						1.07	-	-	-	1.83		2.00			
						473	-	-	-	2,864	H17 ~ H28	12	1.1		
3	農政 部	畑地帯総合整 備事業	笛吹川左岸	用排水路(4路線) L=2,414m 農道 幹線道路(1路線) L=1,229m 支線道路(7路線) L=2,840m 区画整理(5箇所) A=19.1ha 暗渠排水(1箇所) A= 5.1ha		757	-	-	-	1,838	H20 ~ H25	6	1.4		
						1.14	-	-	-	0.94		1.50			
						863	-	-	-	1,734	H20 ~ H28	9	1.5		